

На основе типовой формы № М-29 (приказ ЦСУ СССР от 24.11.1982 № 613, не действует с 01.01.2021). Форму утверждает руководитель организации (ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ)

Организация (трест, управление)
Начальник строительного участка (производитель работ)
Объект строительства
Работы начаты
Работы окончены или открыт новый отчёт

ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185
Прораб Петров И. С.
ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
01.09.2026

ОТЧЁТ о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определённым по производственным нормам

Отчёт № 2 за октябрь 2026 г.

Раздел I. Нормативная потребность в материалах и объёмы выполненных работ

Код строки	Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов	Код вида работ, конструктивного элемента (шифр, № позиции сметы)	Ед. измер.	Обоснование производственных норм расхода материалов	Норма расхода матер. на ед. изм. работ (конструкт. элемента)	Объём работ и нормативная потребность матер. на весь объект	В том числе выполнено на начало отчётного месяца	Объём выполненных работ и нормативный расход за отчётный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство монолитных плит перекрытия толщиной 200 мм	ЛСР 02-01-01, поз. 12	м3			412	192	96
1.1	Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6		м3	ЛСР 02-01-01, поз. 12, ресурсная часть	1,015	418,18	194,88	97,44
1.2	Арматура А500С		т	ЛСР 02-01-01, поз. 14	0,117	48,204	22,464	11,232
2	Устройство монолитных колонн сечением 400×400 мм	ЛСР 02-01-01, поз. 9	м3			136	56	28,4
2.1	Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6		м3	ЛСР 02-01-01, поз. 9, ресурсная часть	1,015	138,04	56,84	28,826
2.2	Арматура А500С		т	ЛСР 02-01-01, поз. 10	0,172	23,392	9,632	4,885
3	Кладка наружных стен из газобетонных блоков толщиной 300 мм	ЛСР 02-02-01, поз. 3	м3			640	0	54
3.1	Блоки газобетонные D500 600×300×250		м3	ЛСР 02-02-01, поз. 3, ресурсная часть	1,02	652,8	0	55,08
3.2	Клей для ячеистого бетона		т	ЛСР 02-02-01, поз. 4	0,025	16	0	1,35

Графы 2, 4, 5, 6, 7 заполняет ПТО до начала работ по смете; графы 8 и 9 – прораб по факту выполненных объёмов. Нормативный расход материала = норма (гр. 6) × объём работ из строки работы.

Начальник строительного участка (прораб)

Проверил: инженер ПТО

Прораб Петров И. С.

(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

На основе типовой формы № М-29 (приказ ЦСУ СССР от 24.11.1982 № 613, не действует с 01.01.2021). Форму утверждает руководитель организации (ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ)

Организация (трест, управление)
Начальник строительного участка (производитель работ)
Объект строительства
Работы начаты
Работы окончены или открыт новый отчёт

ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185
Прораб Петров И. С.
ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
01.09.2026

ОТЧЁТ о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определённым по производственным нормам
Отчёт № 2 за октябрь 2026 г.

Раздел II. Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определённым по производственным нормам

Наименование материалов, конструкций и изделий	Единица измерения	За отчётный месяц					Всего с начала строительства			
		Расход по производственным нормам	Расход фактический	Экономия (-), перерасход (+) против производственных норм	То же, % к норме (справочно)	Списать на себестоимость	Расход по производственным нормам	Расход фактический	Экономия (-), перерасход (+)	Списать на себестоимость
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6	м3	126,266	128	+1,734	+1,4 %	128	377,986	380,9	+2,914	380,9
Арматура А500С	т	16,117	16,4	+0,283	+1,8 %	16,4	48,213	48,9	+0,687	48,9
Блоки газобетонные D500 600×300×250	м3	55,08	53,6	-1,48	-2,7 %	53,6	55,08	53,6	-1,48	53,6
Клей для ячеистого бетона	т	1,35	1,55	+0,2	+14,8 %	1,35	1,35	1,55	+0,2	1,35

Графа 3 = гр. 2 - гр. 1; графа 4 = гр. 3 / гр. 1; графа 8 = гр. 7 - гр. 6. Перерасход (+) – к объяснительной записке (лист «Объяснительная»). Что списать на себестоимость (гр. 5 и 9), решает руководитель по заключению ПТО.

Начальник строительного участка (прораб)

Прораб Петров И. С.
(должность, расшифровка подписи)

Проверил: инженер ПТО

Инженер ПТО Беляева Н. К.
(должность, расшифровка подписи)

Проверил: бухгалтер

Бухгалтер по материалам Васильева О. Н.
(должность, расшифровка подписи)

Утверждаю: начальник строительной организации (главный инженер)

Главный инженер Кузнецов А. М.
(должность, расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Организация (трест, управление)	ООО «Пример Строй», ИНН 0071051185
Объект строительства	ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
Производитель работ (мастер)	Петров И. С.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах перерасхода основных материалов против производственных норм
К отчёту № 2 за октябрь 2026 г.

№	Материал	Ед. изм.	Перерасход (+)	% к норме	Причина перерасхода
1	Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6	м3	+1,734	+1,4 %	Остатки смеси в бетононасосе и бадье при смене машин; недолив последней машины 23.10 (ТН № 2313)
2	Арматура А500С	т	+0,283	+1,8 %	Обрезки при раскрое прутков 11,7 м на длины по проекту; нахлест стыков колонн длиннее проектного (исправлено с 15.10)
3	Клей для ячеистого бетона	т	+0,2	+14,8 %	Толстый шов из-за отклонений геометрии блоков партии по ТН № 577; претензия поставщику направлена 24.10

Производитель работ (мастер)	Петров И. С.
	(фамилия, инициалы)
	(подпись)

Заключение ПТО:
Перерасход бетона (+1,4 %) и арматуры (+1,8 %) подтверждён ТН, исполнительными схемами и журналом бетонных работ – обоснован технологией.
Перерасход клея (+14,8 %) – из-за брака блоков поставщика, не обоснован нормами: до решения по претензии списать по норме.

Начальник ПТО	Беляева Н. К.
	(фамилия, инициалы)
	(подпись)

Решение по допущенному превышению норм расхода материалов:
Бетон и арматуру списать по факту. Клей: 0,2 т не списывать до ответа поставщика на претензию от 24.10.2026.

Руководитель	Кузнецов А. М.
	(фамилия, инициалы)
	(подпись)

«31» октября 2026 г.