

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЁТ ПРОРАБА

за «23» октября 2026 г.

Объект	ЖК «Северный», корпус 2, Тульская обл., г. Тула, ул. Примерная, земельный участок 12
Участок, захватка	Секция 1, этажи 3–4
Прораб	Петров И. С., +7 900 000-00-11
Время работы	с 8:00 до 17:00, обед 12:00–13:00
Погода	утром +4 °С, днём +9 °С; без осадков; ветер до 12 м/с, порывы

1. Люди на объекте

№	Бригада или организация	Специальность	Чел.	Часов на человека	Чел.-ч	Что делали, примечание
1	Арматурщики (бригада Гусева)	арматурщик	6	8	48	плита над 3 этажом
2	Плотники-опалубщики (бригада Мельника)	плотник-опалубщик	5	8	40	опалубка плиты
3	Бетонщики (бригада Ершова)	бетонщик	4	8	32	уход за бетоном, приёмка бетона
4	ООО «Пример Монолит» (субподрядчик)	бетонщик	7	8	56	колонны 4 этажа
5	Разнорабочие	—	3	8	24	уборка, подача материалов
Итого			25		200	

2. Техника и механизмы

№	Техника, марка	Чья (своя, аренда)	Кол-во	Часов работы	Маш.-ч	Примечание
1	Башенный кран КБ-405	своя	1	7,5	7,5	остановлен на 1,5 ч — ветер
2	Автобетононасос, стрела 36 м	ООО «Пример Бетон»	1	5	5	с бетоном, простой 0,8 ч
3	Вибратор глубинный	своя	4	6	24	
Итого					36,5	

3. Выполненные работы

№	Работы и место (оси, отметки, этаж)	Ед. изм.	Объём за день	Кто выполнил	Примечание
1	Армирование плиты перекрытия над 3 этажом, нижняя сетка, оси 1–4 / А–Г	т	2,8	Арматурщики (бригада Гусева)	
2	Установка опалубки плиты перекрытия над 3 этажом, оси 5–8 / А–Г	м2	180	Опалубщики (бригада Мельника)	
3	Бетонирование колонн 4 этажа, оси 1–4	м3	9,6	ООО «Пример Монолит»	бетон В25, ТН № 2311–2313
4	Уход за бетоном плиты над 2 этажом: укрытие, полив	—		Бетонщики (бригада Ершова)	

4. Поступили материалы

№	Материал, марка	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик, накладная, документ о качестве	Принял, замечания
1	Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6	м3	10	ООО «Пример Бетон», ТН № 2311–2313, паспорт партии № 1840	Петров И. С., без замечаний
2	Арматура А500С Ø12, прутки 11,7 м	т	3,6	ООО «Пример Металл», УПД № 5512, сертификат № 7731	Петров И. С., без замечаний

5. Что нужно (заявки)

№	Что нужно: материал, техника, люди	Ед. изм.	Кол-во	К какому сроку	Кому передано
1	Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 на плиту над 3 этажом	м3	42	28.10, 8:00	снабжение, заявка № 47
2	Автобетононасос, стрела 36 м	смена	1	28.10, 7:30	снабжение, заявка № 47
3	Фиксатор защитного слоя «стульчик» 30 мм	шт.	2 000	27.10	снабжение, заявка № 47

6. Проблемы и простои

№	Что случилось	Простой, ч	Кто решает	Срок	Статус
1	Остановлен кран: порывы ветра выше допустимых по паспорту крана	1,5	Прораб Петров И. С.	23.10	возобновлено в 13:30
2	Машина бетона опоздала на 50 мин – простой бетононасоса и звена	0,8	Снабжение, Морозова Т. Е.	24.10	претензия поставщику

7. Замечания строительного контроля и надзора

№	Замечание	Кто выдал	Срок	Отметка об устранении
1	Плита над 3 этажом, оси 2–3 / Б–В: под нижней сеткой нет фиксаторов защитного слоя	Технадзор заказчика Соколова М. А.	24.10	Устранено 23.10 в 17:30, фото в чате объекта

8. План на следующий день

№	Работы	Кто (бригада, чел.)	Что нужно для начала
1	Армирование плиты над 3 этажом, верхняя сетка, оси 1–4 / А–Г	Гусев, 6 чел.	фиксаторы – пришли
2	Закончить опалубку плиты, оси 5–8, предъявить технадзору	Мельник, 5 чел.	вызвать технадзор на 15:00
3	Распалубка колонн 4 этажа, оси 1–4	ООО «Пример Монолит», 4 чел.	прочность бетона – по журналу ухода

Фотофиксация (сколько фото, что на них, где лежат):

14 фото: армирование, опалубка, бетонирование колонн, накладные на бетон – в чате объекта

Отчёт составил: прораб

(подпись)

Отчёт получил: руководитель проекта

(подпись)

Петров И. С.

(фамилия, инициалы)

Орлов Д. В.

(фамилия, инициалы)